



Názov operačného programu: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Iňa
Kód ITMS	25120220241
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Obec Iňa
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Kód výzvy	KaHR-22VS-1001
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	01/2013 - 06/2013

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Levice	Iňa	-	-
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	04/2013		Realizácia aktivít sa ešte nezačala
Ukončenie realizácie aktivít projektu	07/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	106 633,80	0,00	0,00

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Modernizácia VO	04/2013	-	07/2014	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	04/2013	-	07/2014	-
Publicita a informovanosť	04/2013	-	07/2014	-

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Modernizácia VO	106 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Modernizácia VO	Počet vymenených svietidiel	počet	41	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	41	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity

Modernizácia VO	Počas realizácie projektu - hlavnej aktivity nenastal nesúlad skutočného a plánovaného stavu vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Nesúlad nastal pri časovej realizácii, nakoľko hlavná aktivita ešte nezačala. Dôvodom nezačatia realizácie stavebných prác je zrušenie pôvodného verejného obstarávania a následne neukončenie nového verejného obstarávania.
-----------------	--

Podporné aktivity

Riadenie projektu	Riadenie projektu začne prvým dňom realizácie projektu, tzn. spolu s realizáciou hlavnej aktivity. Počas sledovaného MO nenastal nesúlad skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie projektu
Publicita a informovanosť	Počas realizácie publicity a informovanosti v rámci projektu nebol zaznamenaný nesúlad skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie projektu. Publicitu a informovanosť začal prijímateľ realizovať od prvého dňa realizácie projektu - počas obdobia, kedy nadobudla platnosť Zmluvy o poskytnutí NFP. Publicita a informovanosť je realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Iňa"
 Publicita a informovanosť prebieha v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.
 V mieste realizácie projektu bude umiestnená veľkoplošná informačná tabuľa požadovaných rozmerov.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

Počas monitorovacieho obdobia nastali nasledovné udalosti v realizácii projektu:

- prijímateľ pristúpil k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP
- kontrolou Odborom implementácie a monitorovania projektov EÚ bola dokumentácie z procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa hlavnej aktivity bolo VO zrušené.
- prijímateľ odoslal na SIEA - sekcia štrukturálnych fondov EÚ Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom predloženia Žiadosti bola zmena predĺženie lehoty na vyhlásenie nového verejného obstarávania.

Dôvodom žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP bolo odporúčanie SIEA na zrušenie pôvodného VO a začať nové. Nakoľko realizácia hlavnej aktivity môže začať až po vykonaní nového VO a podpísaní dodávateľskej zmluvy, preto bol termín realizácie posunutý.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013		0,00	53 316,90	53 316,90

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: