



# OBEC I Ň A

## ZMLUVA O DIELO č. 023/2019 dodatok č. 1

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

### Článok 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
Tel.:  
Fax:  
E-mail:  
Internetová stránka:  
Bankové spojenie:  
IBAN:

##### Obec Iňa

Obecný úrad 27, 935 35 Tehla  
Jozef Rosipal – starosta obce  
00 307 076  
2021218672  
+421 36 639 80 71  
+421 36 639 80 71  
obecina@wan1.sk  
[www.ina.ocu.sk](http://www.ina.ocu.sk)  
Prima banka, a.s.  
SK84 5600 0000 0022 3297 3011

##### 1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO:  
IČ DPH:  
Zapísaný v:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:

##### FunnySport Slovensko s.r.o.

Dlhá 89/B, 949 01 Nitra  
Ing. Vojtech Šajdák  
VÚB a.s., pobočka Nitra  
SK31 0200 0000 0013 9434 9751  
36 536 245  
2020152530  
OS Nitra vložka č. 11911/N  
+421 905 383 669  
+421 37 65 330 70  
[funnysport@funnysport.sk](mailto:funnysport@funnysport.sk)

### Článok 3 Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska

3.1.2. ukončenie prác: 03.07.2020



## OBEC I Ň A

Dôvod posunutia termínu : pri obhliadke záujmovej plochy sa zistilo že na danej lokalite je potrebné z dôvodu stabilizácie svahu na ktorej je bytovka vybudovať oporný múr. Predmetný oporný múr nie je súčasťou PD ihriska a je nutné ho naprojektovať a vybudovať na náklady objednávateľa. Na vypracovanie predmetného oporného múru bol oslovený projektant PD samotného ihriska Ing. Miroslav Schroner.

- 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
  - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
  - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Iňa, dňa 17.04.2020

  
  
Jozef Rosipal  
starosta obce

Iňa, dňa 17.04.2020

  
  
Ing. Vojtech Šajdák  
konateľ spol.